

Nouvelle usine de traitement des eaux usées de Cap-Brulé MISE À JOUR DU PROJET n°20 Mars 2025



La construction du nouveau bâtiment de pré-traitement des eaux usées:

- Les activités en cours incluent l'excavation, l'installation des barres d'armature et du coffrage, le décoffrage ainsi que le coulage du béton et les finitions du garage.
- Les coffrages et les armatures des murs intérieurs et des dalles du puit humide et de l'effluent ont été installés, et le béton a été coulé.
- L'excavation du canal UV a débuté.
- Le revêtement extérieur du garage et les finitions intérieures ont été complétés.

