

# Nouvelle usine de traitement des eaux usées de Cap-Brulé

## MISE À JOUR DU PROJET n°21 April 2025



### La construction du nouveau bâtiment de pré-traitement des eaux usées:

- Les activités en cours incluent l'excavation, le coffrage, l'installation d'armature, le coulage du béton, l'installation de regards et de conduites, l'imperméabilisation ainsi que les travaux de finition.
- Les travaux d'excavation pour la UV et le regard MH-23, et l'installation du MH-23 et de deux conduites à l'entrée du puits humide de l'influent ont été complétés.
- Les travaux de bétonnage ont progressé avec l'installation de coffrages et d'armatures ainsi que la réalisation de plusieurs coulées de béton aux puits humide de l'influent, à l'effluent et la UV.
- Les travaux de finition comprennent l'imperméabilisation des murs de l'effluent ainsi que les travaux finaux au garage en vue de sa mise en service.

