

Nouvelle usine de traitement des eaux usées de Cap-Brulé MISE À JOUR DU PROJET n°22 Mai 2025



La construction du nouveau bâtiment de pré-traitement des eaux usées:

- Les activités en cours incluent l'excavation, le remblayage, le coffrage, l'installation d'armature, le coulage du béton, l'installation de regards et de conduites, l'imperméabilisation ainsi que les travaux de finition.
- Les travaux d'excavation de la Chambre-01 et les ouvrages souterrains dont la préparation pour l'installation du regard MH-24 et l'installation des conduites au nord du regard MH-23 ont été complétés.
- Les travaux de bétonnage ont progressé avec l'installation de coffrages et d'armatures ainsi que la réalisation de plusieurs coulées de béton aux puits humide de l'influent, à l'effluent, à la UV et à la chambre de déssablage.
- Les travaux de finition comprennent l'imperméabilisation des murs de l'effluent et du puit humide de l'influent ainsi que l'installation des étagères dans le garage.
- Le puit humide de l'influent et l'effluent ont été partiellement remblayés

