

Nouvelle usine de traitement des eaux usées de Cap-Brulé

MISE À JOUR DU PROJET n°. 31, Février 2026



La construction du nouveau bâtiment de pré-traitement des eaux usées :

- Les travaux en cours comprennent la construction des murs extérieurs en maçonnerie et l'installation des éléments de structure en acier à l'intérieur du bâtiment, notamment les escaliers et la plate-forme surélevée.
- Les activités ont également inclus l'alignement vertical de la structure du bâtiment, le coulage du coulis des plaques de base, l'installation des échafaudages et des structures de clôture temporaire, ainsi que la finalisation de divers travaux de soudage sur la structure en acier.
- L'installation des systèmes mécaniques dans les stations de pompage des eaux influentes et effluentes est maintenant terminée.

